

Nr zapytania 2/2017/POIS

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego

**HARMONOGRAM PRAC w ramach zadania KONSERWACJA I MODERNIZACJA PODDASZA BUDYNKU
wynikający z bieżącej eksploatacji budynku w trakcie prac**

22 tygodnie, 17 lipca – 15 grudnia 2017

1 tydzień (17-22.07)	rozebranie na II poziomie poddasza obicia ścian i sufitu (<i>pokrycia wewnętrznej strony krokwi, słupów, jętek</i>), rozebranie na poddaszu obicia stropu (<i>pokrycia podłogowego na belkach stropowych</i>), impregnacja ogniochronna (w tym grzybobójcza) wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej (w tym bali i krawędziaków dachu) oraz belek stropowych
2 tydzień (24-28.07)	przygotowanie (montaż) stelaża do płyt gipsowo-kartonowych na połaciach dachu, demontaż jednostek klimatyzatorów
3 tydzień (31.07-4.08)	przerwa
4 tydzień (7-11.08)	izolacje cieplne połaci dachowych górnego (II poziomu) poddasza oraz izolacje cieplne stropu wykonywane natryskową pianą otwartokomórkową
5 tydzień (14-18.08)	przerwa
6 – 9 tydzień (21.08 – 15.09)	wykonanie odeskowania między belkami stropu (<i>montaż płyt OSB do wykonania posadzki podłogowej</i>) mocowanymi do belek na drewnianych kratownicach (<i>impregnowanych ogniochronnie, w tym grzybobójczo</i>), wykonanie posadzki podłogowej oraz podłogi w pomieszczeniu technicznym
7 tydzień (28.08 – 1.09)	przerwa

8 tydzień (4-8.09)	przeniesienie jednostek klimatyzacyjnych do pomieszczenia technicznego, umieszczenie na amortyzatorach i wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia technicznego
8 – 9 tydzień (4-15.09)	wykonanie ścian kolankowych, obudowa połaci dachowych górnego (II poziomu) poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o odporności ogniowej F1,5/EI60, wykonanie instalacji grzewczej na poddaszu
10 – 11 tydzień (18-29.09)	rozebranie obicia dachu prawej części dolnego (I poziomu) poddasza oraz przygotowanie stelaża do płyt gipsowo-kartonowych
12 tydzień (2-6.10)	izolacje cieplne połaci dachowych wykonywane natryskową pianą otwartokomórkową w prawej części dolnego poddasza
13 tydzień (9-13.10)	obudowa połaci dachowych prawej części dolnego (I poziomu) poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o odporności ogniowej F1,5/EI60
14 – 15 tydzień (16-28.10)	rozebranie obicia dachu lewej części dolnego (I poziomu) poddasza oraz przygotowanie stelaża do płyt gipsowo-kartonowych
16 tydzień (30.10 – 3.11)	izolacje cieplne połaci dachowych wykonywane natryskową pianą otwartokomórkową w lewej części dolnego poddasza
17 tydzień (6-10.11)	obudowa połaci dachowych lewej części dolnego (I poziomu) poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o odporności ogniowej F1,5/EI60
18 - 19 tydzień (13-24.11)	montaż schodów z poziomu poddasza dolnego na poziom poddasza górnego w strefie południowej
18 tydzień (13.11)	wykonanie ścian działowych poprzecznych szkieletowych z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych z wypełnieniem wełną mineralną, montaż ościeżnic oraz drzwi przeciwpożarowych



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



19 – 21 tydzień (20.11 – 8.12)

prace wykończeniowe przy połączeniach z płyt gipsowo-kartonowych – gruntowanie, gładzie, malowanie

21 – 22 tydzień (4-15.12)

wykonanie i wykończenie podłogi na górnym poziomie poddasza